

SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO EDILIZIA

Proposta N. 3511 / 2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1594 DEL 29/10/2026

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVE AULE E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DEL LICEO SCIENTIFICO "FERRARI" DI BORGOSIESA - OPERE DA SERRAMENTISTA - APPROVAZIONE STATO FINALE, CRE, QE A CONSUNTIVO ALLA IMPRESA FALEGNAMERIA CHIOCCA S.R.L - CUP : D82B26000290003 CIG: BC5063D518

IL DIRIGENTE

DATO ATTO che:

- l'intervento, identificato dal **CUP D82B26000290003** e dal **CIG BC5063D518**, è finanziato con risorse **del Bilancio di questa Amministrazione**;
- l'importo posto a base di gara ammontava a **Euro 24.702,94**, di cui **Euro 168,62** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- a seguito del ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria, pari al **1,00%**, l'importo contrattuale è risultato pari a **Euro 24.457,60**, oltre IVA di legge;
- con Determinazione Dirigenziale **n. 1004 del 16/07/2026**, avente oggetto ": REALIZZAZIONE NUOVE AULE E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DEL LICEO SCIENTIFICO "FERRARI" DI BORGOSIESA - OPERE DA SERRAMENTISTA.CUP : D82B26000290003 - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, ALLA IMPRESA FALEGNAMERIA CHIOCCA S.R.L. CON SEDE IN VARALLO (VC)- EURO 31.137.59 CIG: BC5063D518", è stata impegnata la somma di **Euro 31.137,59** per lavori e somme a disposizione della S.A., i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta **FALEGNAMERIA CHIOCCA S.R.L. - via Sant'Antonio n. 14 - 13019 Varallo (VC) - P.IVA:02537720027**, per **Euro 24.457,60 oltre IVA**, ed è stato altresì approvato il **quadro economico dell'intervento conseguente all'aggiudicazione**, per un importo complessivo di **Euro 31.137,59**;
- in data **04/08/2026** è stato stipulato il relativo contratto tramite lettera commerciale prot. **n. 24000**;
- il Responsabile Unico di Progetto incaricato con **Determinazione Dirigenziale n. 384 del 23/03/2026** è l'Ing. **Rachele MANTOVANI**, Funzionario Area Tecnica Elevata Qualificazione del Servizio Edilizia;

- la Direzione dei Lavori è stata svolta da **Studio Voarino Cairo Ingegneri Associati con sede nel comune di Savona (SV) - piazza Rebagliati 1 - partita I.V.A. n. 00350960068**, incaricato con **D.D. prot. n. 723 del 19/05/2026**;

CONSIDERATO CHE:

- in data **21/07/2026**, la Direzione Lavori ha consegnato le opere sotto riserva di legge con verbale di consegna anticipata;
- in data **28/08/2026** i lavori sono stati ultimati regolarmente nel rispetto dei termini contrattuali, come da Certificato di Ultimazione Lavori;
- nel corso dell'esecuzione sono stati emessi **n. 0** Stati di Avanzamento dei Lavori;
- i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle previsioni contrattuali e alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, sotto il coordinamento e il controllo del RUP per quanto di competenza;

CONSIDERATO CHE:

- l'impresa **FALEGNAMERIA CHIOCCA S.R.L. - via Sant'Antonio n. 14 - 13019 Varallo (VC) - P.IVA:02537720027**, ha ultimato i lavori in data **28/08/2026**, nel rispetto del termine contrattuale e senza applicazione di penali per ritardata esecuzione come attestato dal Certificato di Ultimazione dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data **28/08/2026**;
- il Direttore dei Lavori ha redatto la contabilità finale dei lavori, costituita dai seguenti documenti:
 - 1 libretto delle misure;
 - 2 registro di contabilità;
 - 3 sommario registro di contabilità;
 - 4 Stato Finale dei lavori a tutto il **20/10/2026**, per un importo pari a **Euro 24.457,60**, oltre IVA di legge;
- lo **Stato Finale dei lavori**, redatto in data **20/10/2026**, è stato sottoscritto dall'impresa appaltatrice **senza riserve**;
- in data **20/10/2026** il Direttore dei Lavori ha emesso il **Certificato di Regolare Esecuzione**, dal quale risulta la regolare esecuzione delle lavorazioni e un credito residuo dell'impresa pari a **Euro 24.457,60**, oltre IVA di legge;
- con la presente si intende approvare il CRE e lo Stato Finale, con il quale si certifica che si può liquidare alla ditta, l'importo di **Euro 29.838,27** (imponibile **24.457,60** + IVA 22%);
- Il controllo dei documenti di regolarità contributiva della suddetta impresa ha dato esito positivo, come risulta da apposita certificazione agli atti dell'ufficio: Numero Protocollo **INPS_52289419** data richiesta **16/09/2026** - scadenza validità **14/01/2027**;
- l'impresa ha dichiarato, con nota conservata agli atti di ufficio, che per l'esecuzione delle opere non sono stati impiegati operai con contratto edile pertanto non è

necessario il Durc di Congruità. L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

- **Garanzia Definitiva:** non richiesta;
- **Tracciabilità dei Flussi Finanziari:** ai sensi della L. 136/2010, alla procedura sono associati i codici **CUP: D82B26000290003** e **CIG: BC5063D518**;

PRESO ATTO CHE:

- delle risultanze della contabilità finale e dal Certificato di Regolare Esecuzione, i lavori saranno liquidati come segue:

Lavori eseguiti a corpo	€	24.534,32
Deduzione del ribasso d'asta del 1,00%	€	- 245,34
Importo netto lavori eseguiti	€	24.288,98
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	168,62
Acconti precedenti:	€	0,00
Totale credito netto spettante all'Impresa	€	24.457,60
I.V.A. al 22%	€	5.380,67
Importo complessivo finale a credito dell'impresa	€	29.838,27

Minor spesa complessiva accertata: Euro **0,00** oltre **IVA 22%** rispetto all'importo contrattuale iniziale di Euro **24.457,60** oltre **IVA 22%**;

Credito residuo dell'impresa **FALEGNAMERIA CHIOCCA S.R.L. - via Sant'Antonio n. 14 - 13019 Varallo (VC) - P.IVA:02537720027** pari a **€ 24.457,60**, oltre IVA di legge;

- a seguito di verifica congiunta con l'Ufficio Bilancio della Provincia di Vercelli delle spese sostenute complessivamente per la realizzazione dei lavori in oggetto, **il quadro economico a consuntivo** risulta essere il seguente:

Totale dei lavori da contratto (ribassati)	€	24.288,98
Totale dei lavori eseguiti (ribassati)	€	24.288,98
Oneri per la sicurezza sostenuti	€	168,62
Totale lavori eseguiti	€	24.457,60
<i>Somme a disposizione:</i>		
IVA 22% sui lavori (€ 36.472,00)	€	5.380,67
ANAC	€	0,00
Funzioni tecniche	€	0,00
Imprevisti, arrotondamenti	€	1.000,00
Ribasso d'asta e IVA su ribasso	€	299,32
IVA su minore spesa	€	0,00
Totale somme a disposizione <u>spese</u>	€	5.380,67
Totale somme a disposizione <u>NON spese</u>	€	1.299,32
Totale costo complessivo intervento (lavori eseguiti + somme a disposizione <u>spese</u>)	€	29.838,27
Importo complessivo di progetto	€	31.137,59
Totale economie	€	1.299,32

RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione della **contabilità finale, dello Stato Finale dei lavori, del Certificato di Regolare Esecuzione e del quadro economico a consuntivo** relativi al contratto identificato dal **CIG BC5063D518 - "REALIZZAZIONE NUOVE AULE E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DEL LICEO SCIENTIFICO "FERRARI" DI BORGOSESIA – OPERE DA SERRAMENTISTA"**;

RAVVISATA la propria competenza di provvedere in merito ai sensi della seguente normativa:

- art. 4 - comma 2 - del D.Lgs. 165/2001;
- art. 107 del T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000;
- art. 35 (Dirigenti) dello Statuto dell'Ente;

VISTI:

- lo Statuto Provinciale vigente;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Decreto del Presidente n. 89 del 31-08-2023;
- il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";
- la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- l'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 e l'art. 28 dell'Allegato II.14, con particolare riferimento alle disposizioni concernenti l'esecuzione e la contabilità dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

per quanto espresso in premessa e che rappresenta parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1 **di approvare** la contabilità finale e lo Stato Finale dei lavori a tutto il **20/10/2026**, redatti dal Direttore dei Lavori, dell'importo complessivo netto di **Euro 24.457,60**, di cui **Euro 24.288,98** per lavori ed **Euro 168,62** per oneri della sicurezza, oltre IVA di legge;
- 2 **di approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal Direttore dei Lavori in data **20/10/2026**, dal quale risulta la regolare esecuzione dei lavori e un credito residuo spettante all'impresa **FALEGNAMERIA CHIOCCA S.R.L. - via Sant'Antonio n. 14 - 13019 Varallo (VC) - P.IVA:02537720027**, pari a **€ 24.457,60**, oltre IVA di legge;
- 3 **di dare atto che**, come risultante dalla contabilità finale e dal Certificato di Regolare Esecuzione, a fronte dell'importo complessivo contabilizzato di **Euro 24.457,60** sono stati corrisposti all'impresa acconti per complessivi **Euro 0,00** con conseguente credito residuo pari a **Euro 24.457,60**, oltre IVA di legge;
- 4 **di approvare** il Q.E a consuntivo riportato in premessa con un'economia di **Euro 1.299,32**;

- 5 **di dare atto** che la spesa trova la dovuta copertura finanziaria sugli impegni già assunti con la **Determinazione Dirigenziale n. 1004 del 16/07/2026** e che la liquidazione del saldo verrà disposta con successivo atto previa presentazione di regolare fattura elettronica;
- 6 **di dare atto che**, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è l'Ing. **Rachele MANTOVANI**, nominato con **D.D. n. 384 del 23/03/2026**;
- 7 **di dare atto** della regolarità contributiva dell'impresa, come risultante dal DURC: Numero Protocollo **INPS_52289419** data richiesta **16/09/2026** - scadenza validità **14/01/2027**;
- 8 **di disporre** la liquidazione del credito residuo spettante all'impresa **FALEGNAMERIA CHIOCCA S.R.L. - via Sant'Antonio n. 14 - 13019 Varallo (VC) - P.IVA:02537720027**, previa ricezione di regolare fattura elettronica e nel rispetto degli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente;
- 9 **di attestare** che non sono emerse situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, ai sensi della normativa vigente nei confronti dei soggetti che partecipano all'adozione del presente atto;
- 10 **di dare atto** che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento del visto da parte del Responsabile dei servizi finanziari;
- 11 **di dare atto** che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 12 **di prendere atto** che, ai sensi dell'art. 41 "Procedimento e fascicolo informatico", del Codice Amministrazione Digitale (CAD), il presente provvedimento **Classificato 13/2026 "REALIZZAZIONE NUOVE AULE E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DEL LICEO SCIENTIFICO "FERRARI" DI BORGOSIESIA"** è raccolto nel fascicolo informatico elettronico di gestione documentale del settore LL.PP.
- 13 **di dare atto** che il provvedimento di cui sopra dovrà essere oggetto di pubblicazione sul web-site sezione "Amministrazione Trasparente" – Provvedimenti - Provvedimenti Dirigenti, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013, a cura del Dirigente del Settore;
- 14 **di esprimere** sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

AVVERTE

"Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Piemonte entro il termine perentorio di 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo)."

Redattore: RIVA CRISTINA

Funzionario/Incaricato di E. Q.: SGUOTTI MARZIO

**IL DIRIGENTE
ACERBO MARCO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)