

COMUNE DI VERCELLI
PROVINCIA DI VERCELLI

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVA AREA DI SOSTA

COMMITTENTE: PROVINCIA DI VERCELLI

IMPRESA:

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 7 pagine

IL R.U.P.

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 013 10/04/2026	Geotessile non tessuto a filo continuo al 100% di propilene coesionato a caldo senza l'impiego di collanti o resine da g/m² 68 a 280, per la costruzione di drenaggi, strade, piazzali, parcheggi, la stabilizzazione del suolo, il controllo dell'erosione, impianti sportivi, giardini pensili g/m² 280					462,00		
	SOMMANO m²					462,00		
2 011 10/04/2026	Posa di geotessile su terreni e manufatti già predisposti quali scarpate livellate, muri di sostegno etc.; puntato, graffiato e cucito a regola d'arte in fibra di poliestere o simile					462,00		
	SOMMANO m²					462,00		
3 003 17/10/2024	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente ma ... oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento scavo rete illuminazione -imp. elettrico- videosorveglianza area rete scarico area service rete adduzione acqua basamento scarico		136,00 26,00 65,00 8,00	0,300 0,500 0,150 4,000	0,700 0,500 0,500	28,56 13,00 4,88 16,00		
	SOMMANO m³					62,44		
4 005 28/10/2024	Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati ... parati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30 cm stabilizzato riciclato					430,00 462,00		
	SOMMANO m²					892,00		
5 006 28/10/2024	Provvista e stesa di misto granulare stabilizzato con emulsioni (graveemulsion) per strato di base conforme alle prescrizioni della città per il confezionamento degli impasti a fr ... -vellatore o vibrofinitrice compresa la cilindratura con rullo vibrante dello strato per spessore compresso pari a cm 12 area carrabile finitura					430,00		
	SOMMANO m²					430,00		
6 01.A01.B97. 010 10/04/2026	Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati, di idonea pezzatura, provenienti dalle demolizioni edilizie, prodotti in idonei impianti autorizzati al t ... to del materiale Per uno spessore minimo di 30 cm - con misto stabilizzato vagliato secondo granulometria 0/31,5 - 63 mm	462,00			0,300	138,60		
	SOMMANO m³					138,60		
7 01.A11.A20. 005 10/04/2026	Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava per sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute di cemento ecc. Per un volume di almeno m³ 0,10 finitura area carrabile	462,00			0,030	13,86		
	SOMMANO m³					13,86		
8 26.P03.F21.0	Cordoli in pietra di langa retti sezioni cm 8x25 divisione stalli					24,00		
	A RIPIORTARE					24,00		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					24,00		
55 04/05/2026	SOMMANO m					24,00		
9 01.A12.L00. 005 04/05/2026	Pavimento in spezzoni di pietra di luserna di colorazione uniforme, disposti ad "opus incertum" lavorati alla punta fina, dello spessore di cm 5 circa compresa la sigillatura dei giunti, dato in opera con malta di cemento, escluso il sottofondo Per quantitativi di almeno m² 1 divisione stalli	24,00			0,100	2,40		
	SOMMANO m²					2,40		
10 02.P60.O20. 010 04/05/2026	Cappa per pavimenti formata con calcestruzzo C16/20 (Rck 20) - S4 per uno spessore fino a 5 cm con finitura del piano tirato a fratazzo lungo divisione stalli	24,00	0,10			2,40		
	SOMMANO m²					2,40		
11 003 17/10/2024	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente ma ... oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento							
	scavo colonnine elettriche di dimensione 38,5x39,2xh138	2,00	0,60	0,600	0,500	0,36		
	SOMMANO m³					0,36		
12 024 08/04/2026	F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.140 impianto elettrico					160,00		
	SOMMANO m					160,00		
13 029 17/10/2024	Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per un'altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. nel prezzo si intendono compres ... sulla superficie effettivamente a contatto con il conglomerato cementizio. Realizzate con pannelli in legno multistrato platea area service *(lung.=8+8+4+4) service *(lung.=1+1+3) colonnine elettriche *(lung.=0,6+0,6+0,6+0,6)		24,00 5,00 2,40		0,400 0,300 0,500	9,60 1,50 1,20		
	SOMMANO m²					12,30		
14 030 29/10/2024	Calcestruzzo strutturale preconfezionato, conforme alla UNI EN 206, alleggerito con aggregati leggeri conformi alla UNI EN 13055-1 (argilla), in classi di consistenza S4 e S5 nelle ... a XC4. Classe di resistenza caratteristica a compressione LC 35/38, D2,0 (intervallo di massa volumica 1900+2000 kg/m³) CLS area service basamenti colonnine panchine pic-nic area service	32,00 2,00 6,00 1,00	0,60 0,30 1,00	0,600 2,000 3,000	0,400 0,400 0,400 0,500	12,80 0,29 1,44 1,50		
	SOMMANO m³					16,03		
15 031 17/10/2024	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto ... e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm platea area service	75,00			12,800	960,00		
	A RIPORTARE					960,00		

COMMITTENTE: PROVINCIA DI VERCELLI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

F.lli DEANDREIS S.n.c.
di LINDA DEANDREIS Fausto S.n.c.
13046 PALAZZOLO (VC)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					960,00		
	area service	75,00			1,500	112,50		
	SOMMANO kg					1'072,50		
16 043 26/11/2024	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito a mano							
	allaccio fogna	29,00	0,50	0,200		2,90		
	allaccio acquedotto	65,00	0,50	0,500		16,25		
	rete elettrica	110,00	0,30	0,300		9,90		
	SOMMANO m³					29,05		
17 044 26/11/2024	Aggregati non frantumati per calcestruzzo conformi alla UNI EN 12620 - UNI EN 13139 sabbia granita di cava							
	allaccio fogna *(par.ug.=0,2*0,10)	0,02			29,000	0,58		
	SOMMANO m³					0,58		
18 025 31/10/2024	Cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G16, sotto guaina termoplastica di qualità M16, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0 ... rrosivi secondo le norme CEI 20-22 III; CEI 20-37; CEI 20-38; CPR UE305/11 tripolare cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 3 x 2,5							
	rete illuminazione- elettrica		110,00			110,00		
	rete videosorveglianza		50,00			50,00		
	SOMMANO m					160,00		
19 026 29/10/2024	Lampioni da giardino con base in fusione di alluminio e parte superiore in acciaio zincato a caldo; diffusore in vetro; portalamпада in porcellana; adatti per lampade a incandescenza o a vapori. lampione in alluminio per lamp. incandesc. 300 W							
	illuminazione aree camper					10,00		
	SOMMANO cad					10,00		
20 048 11/03/2026	impianto elettrico QE - compresa fornitura e messa in opera					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
21 068 08/04/2026	videosorveglianza composta da due telecamere a batteria con pannello solare integrato hard disk e manodopera per installazione					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
22 009	Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed esterne cm 90x90x100, compreso lo scavo ed il trasporto dei materiali di scavo parte ... ne nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni in PVC l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura..					2,00		
	scarico area sosta							
	SOMMANO cad					2,00		
23 015 08/04/2026	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401- Rigidità : SN4- SDR 41-lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta diametro esterno cm 11					2,00		
	scarico nere							
	SOMMANO m					2,00		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
24 064 19/11/2024	Raccordi con ispezione e tappo, in PVC rigido tipo 302 conformi alle norme UNI EN 1329 diametro esterno cm 16					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
25 065 19/11/2024	Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 4 kN/m² - SDR 41 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 3 DE 250					27,00		
	SOMMANO m					27,00		
26 063 15/11/2024	Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
27 016 08/04/2026	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401- Rigidità : SN4- SDR 41-lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta diametro esterno cm 12,5 scarico acque grigie					6,00		
	SOMMANO m					6,00		
28 017 08/04/2026	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401- Rigidità : SN4- SDR 41-lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta diametro esterno cm 20 linea scarico					27,00		
	SOMMANO m					27,00		
29 018 08/04/2026	Curve a 45 gradi in PVC serie normale diametro esterno cm 12,5					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
30 019 08/04/2026	Curve a 45 gradi in PVC serie normale diametro esterno cm 14					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
31 020 08/04/2026	Curve a 45 gradi in PVC serie normale diametro esterno cm 20					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
32 022 08/04/2026	Sifoni tipo Firenze 1 in PVC rigido per scarichi non in pressione conformi alla norma UNI EN 1401 diametro esterno cm 20					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
33 023 08/04/2026	Fornitura di pozzetti in polipropilene realizzati in stampo unico, con riquadro nella parte superiore, idoneo ad alloggiare caditoie e chiusini in PVC. Con anelli e diaframmi aspor ... 'ancoraggio del cemento e guide nella parte interna							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: PROVINCIA DI VERCELLI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

F.lli DEANDREIS S.n.c.
di Deandrea Fausto S.n.c.
13940 PAVIAZZOLO (VC)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	per il posizionamento dei sifoni Dimensioni cm 55x55 altezza cm 44,5 colonnine eltriche acquedotto ispezione SOMMANO cad					2,00 2,00 2,00 6,00		
34 040 26/11/2024	Posa in opera di tubazione in metal-plastico multistrato, per condotte a pressione per acqua potabile, compresa la posa di raccordi e pezzi speciali occorrenti. il fissaggio dei tu ... via sbavatura, tramite collegamento a pressione effettuato con idonea attrezzatura Per diametri esterni da mm 16 a mm 26 allaccio acquedotto SOMMANO m					65,00 65,00		
35 046 26/11/2024	Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettri ... ate ai solai, esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe Del diametro di mm 125 e 160 allaccio fogna *(par.ug.=29,00+6) SOMMANO m	35,00				35,00 35,00		
36 032 26/11/2024	Barriere motorizzate comprendenti asta con strisce segnaletiche, forcella di appoggio, base per fissaggio al suolo, lunghezza massima dell'asta 5 metri barriera motorizzata l= 5 m area ingresso carrabile SOMMANO cad				2,000	2,00 2,00		
37 034 08/04/2026	Fornitura, posa in opera e allaccio di colonne per l'elettricità complete di n. 4 prese da 230 VCA 16A 1P+N+PE IP67m, complete di n.4 protezioni magnetotermiche differenziali 6A (Id=30mA) e n. 1 interruttore generale SOMMANO cadauno					1,00 1,00		
38 035 26/11/2024	Fornitura, posa in opera e allaccio di colonne per l'elettricità complete di n. 2 prese da 230 VCA 16A 1P+N+PE IP67m, complete di n.2 protezioni magnetotermiche differenziali 6A (Id=30mA) e n. 1 interruttore generale area sosta SOMMANO cadauno					1,00 1,00		
39 037 26/11/2024	Fornitura e posa in opera e collegamento di piastra con griglia 100x110x40 completa di sistema di lavaggio tramite n. 7 ugelli, telaio di supporto per l'installazione e sifone ispez ... r mc. di cemento, compreso calcestruzzo per formazione cordolo griglia dosato a q.li 3,00 tipo 325 dimensioni 180x190x50 area sosta SOMMANO cadauno					1,00 1,00		
40 062 08/04/2026	Fornitura e posa in opera e allaccio colonna di servizio per pozzetti di scarico, completa di sistema di lavaggio con rubinetto a leva, telaio di ancoraggio per l'installazione, compreso scavo e basamento d'appoggio in cemento SOMMANO cadauno					1,00 1,00		
41 028	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie arboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata							
	A RIPIORTARE							

