

COMUNE DI VERCELLI
PROVINCIA DI VERCELLI

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVA AREA DI SOSTA

COMMITTENTE: PROVINCIA DI VERCELLI

IMPRESA:

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 5 pagine

IL R.U.P.

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 013	Geotessile non tessuto a filo continuo al 100% di propilene coesionato a caldo senza l'impiego di collanti o resine da g/m ² 68 a 280, per la costruzione di drenaggi, strade, piazzali, parcheggi, la stabilizzazione del suolo, il controllo dell'erosione, impianti sportivi, giardini pensili g/m ² 280 SOMMANO m ²	---	---	462,00		1,70	785,40	
2 011	Posa di geotessile su terreni e manufatti già predisposti quali scarpate livellate, muri di sostegno etc.; puntato,graffato e cucito a regola d'arte In fibra di poliestere o simile SOMMANO m ²	---	---	462,00		2,59	1'196,58	
3 003	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente ma ... oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento SOMMANO m ³	---	---	62,44		13,28	829,20	
4 005	Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati ... parati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30 cm SOMMANO m ²	---	---	892,00		1,58	1'409,36	
5 006	Provvista e stesa di misto granulare stabilizzato con emulsioni (graveemulsion) per strato di base conforme alle prescrizioni della citta' per il confezionamento degli impasti a fr ... -vellatore o vibrofinitrice compresa la cilindratura con rullo vibrante dello strato per spessore compresso pari a cm 12 SOMMANO m ²	---	---	430,00		5,86	2'519,80	
6 01.A01.B97. 010	Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati, di idonea pezzatura, provenienti dalle demolizioni edilizie, prodotti in idonei impianti autorizzati al t ... to del materiale Per uno spessore minimo di 30 cm - con misto stabilizzato vagliato secondo granulometria 0/31,5 - 63 mm SOMMANO m ³	---	---	138,60		20,42	2'830,21	
7 01.A11.A20. 005	Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava per sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute di cemento ecc. Per un volume di almeno m ³ 0,10 SOMMANO m ³	---	---	13,86		73,00	1'011,78	
8 26.P03.F21.0 55	Cordoli In pietra di langa retti sezioni cm 8x25 SOMMANO m	---	---	24,00		20,07	481,68	
9 01.A12.L00. 005	Pavimento in spezzoni di pietra di luserna di colorazione uniforme, disposti ad "opus incertum" lavorati alla punta fina, dello spessore di cm 5 circa compresa la sigillatura dei giunti, dato in opera con malta di cemento, escluso il sottofondo Per quantitativi di almeno m ² 1 SOMMANO m ²	---	---	2,40		84,61	203,06	
10 02.P60.O20. 010	Cappa per pavimenti formata con calcestruzzo C16/20 (Rck 20) - S4 per uno spessore fino a 5 cm con finitura del piano tirato a fratazzo lungo SOMMANO m ²	---	---	2,40		23,67	56,81	
11 003	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente ma ... oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento SOMMANO m ³	---	---	0,36		13,28	4,78	
12 024	F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.140 SOMMANO m	---	---	160,00		12,61	2'017,60	
	A R I P O R T A R E						13'346,26	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Q U A N T I T A'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						13'346,26	
13 029	Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per un'altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. nel prezzo si intendono compres ... sulla superficie effettivamente a contatto con il conglomerato cementizio. Realizzate con pannelli in legno multistrato SOMMANO m ²	---	---	12,30		30,65	377,00	
14 030	Calcestruzzo strutturale preconfezionato, conforme alla UNI EN 206, alleggerito con aggregati leggeri conformi alla UNI EN 13055-1 (argilla), in classi di consistenza S4 e S5 nelle ... a XC4. Classe di resistenza caratteristica a compressione LC 35/38, D2,0 (intervallo di massa volumica 1900÷2000 kg/m ³) SOMMANO m ³	---	---	16,03		174,65	2'799,64	
15 031	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto ... e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm SOMMANO kg	---	---	1'072,50		1,87	2'005,58	
16 043	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito a mano SOMMANO m ³	---	---	29,05		55,32	1'607,05	
17 044	Aggregati non frantumati per calcestruzzo conformi alla UNI EN 12620 - UNI EN 13139 sabbia granita di cava SOMMANO m ³	---	---	0,58		27,74	16,09	
18 025	Cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G16, sotto guaina termoplastica di qualità M16, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0 ... rrosivi secondo le norme CEI 20-22 III; CEI 20-37; CEI 20-38; CPR UE305/11 tripolare cavo tipo FG16OM16 0,6/1 kV 3 x 2,5 SOMMANO m	---	---	160,00		1,68	268,80	
19 026	Lampioni da giardino con base in fusione di alluminio e parte superiore in acciaio zincato a caldo; diffusore in vetro; portalamпада in porcellana; adatti per lampade a incandescenza o a vapori. lampione in alluminio per lamp. incadesc. 300 W SOMMANO cad	---	---	10,00		70,03	700,30	
20 048	impianto elettrico QE - compresa fornitura e messa in opera SOMMANO a corpo	---	---	1,00		744,94	744,94	
21 068	videosorveglianza composta da due telecamere a batteria con pannello solare integrato hard disk e manodopera per installazione SOMMANO a corpo	---	---	1,00		1'500,00	1'500,00	
22 009	Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed esterne cm 90x90x100, compreso lo scavo ed il trasporto dei materiali di scavo parte ... ne nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni in PVC l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura.. SOMMANO cad	---	---	2,00		206,32	412,64	
23 015	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401- Rigidità : SN4- SDR 41-lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta diametro esterno cm 11 SOMMANO m	---	---	2,00		6,81	13,62	
24 064	Raccordi con ispezione e tappo, in PVC rigido tipo 302 conformi alle norme UNI EN 1329 diametro esterno cm 16 SOMMANO cad	---	---	2,00		31,40	62,80	
25 065	Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 4 kN/m ² - SDR 41 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 3 DE 250 SOMMANO m	---	---	27,00		34,17	922,59	
26 063	Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta cementizia, i mattoni occorrenti e							
	A R I P O R T A R E						24'777,31	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						24'777,31	
	l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto							
	SOMMANO cad	---	---	1,00		92,83	92,83	
27 016	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401- Rigidità : SN4- SDR 41-lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta diametro esterno cm 12,5							
	SOMMANO m	---	---	6,00		7,78	46,68	
28 017	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401- Rigidità : SN4- SDR 41-lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta diametro esterno cm 20							
	SOMMANO m	---	---	27,00		18,50	499,50	
29 018	Curve a 45 gradi in PVC serie normale diametro esterno cm 12,5							
	SOMMANO cad	---	---	1,00		4,24	4,24	
30 019	Curve a 45 gradi in PVC serie normale diametro esterno cm 14							
	SOMMANO cad	---	---	1,00		7,40	7,40	
31 020	Curve a 45 gradi in PVC serie normale diametro esterno cm 20							
	SOMMANO cad	---	---	1,00		16,91	16,91	
32 022	Sifoni tipo Firenze 1 in PVC rigido per scarichi non in pressione conformi alla norma UNI EN 1401 diametro esterno cm 20							
	SOMMANO cad	---	---	1,00		56,44	56,44	
33 023	Fornitura di pozzetti in polipropilene realizzati in stampo unico, con riquadro nella parte superiore, idoneo ad alloggiare caditoie e chiusini in PVC. Con anelli e diaframmi aspor ... ancoraggio del cemento e guide nella parte interna per il posizionamento dei sifoni Dimensioni cm 55x55 altezza cm 44,5							
	SOMMANO cad	---	---	6,00		93,70	562,20	
34 040	Posa in opera di tubazione in metal-plastico multistrato, per condotte a pressione per acqua potabile, compresa la posa di raccordi e pezzi speciali occorrenti. il fissaggio dei tu ... via sbavatura, tramite collegamento a pressione effettuato con idonea attrezzatura Per diametri esterni da mm 16 a mm 26							
	SOMMANO m	---	---	65,00		9,86	640,90	
35 046	Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettri ... ate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe Del diametro di mm 125 e 160							
	SOMMANO m	---	---	35,00		23,91	836,85	
36 032	Barriere motorizzate comprendenti asta con strisce segnaletiche, forcella di appoggio, base per fissaggio al suolo, lunghezza massima dell'asta 5 metri barriera motorizzata l= 5 m							
	SOMMANO cad	---	---	2,00		1'098,57	2'197,14	
37 034	Fornitura, posa in opera e allaccio di colonne per l'elettricità complete di n. 4 prese da 230 VCA 16A 1P+N+PE IP67m, complete di n.4 protezioni magnetotermiche differenziali 6A (Id=30mA) e n. 1 interruttore generale							
	SOMMANO cadauno	---	---	1,00		2'137,67	2'137,67	
38 035	Fornitura, posa in opera e allaccio di colonne per l'elettricità complete di n. 2 prese da 230 VCA 16A 1P+N+PE IP67m, complete di n.2 protezioni magnetotermiche differenziali 6A (Id=30mA) e n. 1 interruttore generale							
	SOMMANO cadauno	---	---	1,00		1'547,04	1'547,04	
39 037	Fornitura e posa in opera e collegamento di piastra con griglia 100x110x40 completa di sistema di lavaggio tramite n. 7 ugelli, telaio di supporto per l'installazione e sifone ispez ... r mc. di cemento, compreso calcestruzzo per formazione cordolo griglia dosato a q.li 3,00 tipo 325 dimensioni 180x190x50							
	SOMMANO cadauno	---	---	1,00		5'450,96	5'450,96	
40 062	Fornitura e posa in opera e allaccio colonna di servizio per pozzetti di scarico, completa di sistema di lavaggio con rubinetto a leva, telaio di ancoraggio per l'installazione, compreso scavo e basamento d'appoggio in cemento							
	A R I P O R T A R E						38'874,07	

